

EXP. 7/2024

ACTA DE RECEPCIÓN

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA PISTA DEPORTIVA VEGA DE SAN JOSÉ

LA EMPRESA ADJUDICATARIA (firma y sello)

D. Ruymán García Jiménez

INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS

CANARIAS S.L

457583315 RUYMAN

GARCIA (R: B76133917)

Firmado digitalmente por 457583315
RUYMAN GARCIA (R: B76133917)
Fecha: 2025.09.29 12:32:09 +01'00'

SITUACIÓN:

Anexo C.F. Chano Cruz

BARRIO:

Vega de San José

DISTRITO:

Vegueta, Cono Sur, Tafira

LOCALIDAD:

Las Palmas de Gran Canaria

PROVINCIA:

Las Palmas

FACULTATIVO DIRECTOR DE LA OBRA:

DIRECTOR DE OBRA

TÉCNICA DE GEURSA

Dña. Ingrid Cuervo Ruiz

INGENIERA CIVIL

44749047V Firmado digitalmente
por 44749047V
INGRID CUERVO
(CA:35660844)
Fecha: 2025.09.29
12:45:50 +01'00'

PRESUP.LICITACIÓN(incluido 7%IGIC):

895.361,01 €

PRESUP.ADJUDICACIÓ(incluido 7%IGIC)

804.929,55 €

PLAZO DE EJECUCIÓN

8 + 2 MESES

DIRECTOR DE INSTALACIONES

TÉCNICO DE GEURSA

D. Pablo Aitor Hernández Rodríguez

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

45331068A Firmado
digitalmente por
PABLO AITOR
HERNÁNDEZ
(CA:35660844)
Fecha: 2025.09.29
12:52:01 +01'00'

En el lugar de referencia, siendo las 11:00 horas del **día 25 de septiembre de 2025**, se reúnen los Sres. que al margen se expresan, componentes de la Comisión Receptora con el objeto de proceder a la recepción de las obras del proyecto, de conformidad con lo establecido en los artículos 210 y 243 del RDL 9/2017, de 14 de noviembre, Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y 164 del Reglamento General de Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, BOE, 26-10-2001).

POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE:

D. José Antonio Rodríguez Santana

RESPONSABLE DEL ENCARGO

REPRESENTANTE INTERVENCIÓN

D. José Juan Rodríguez Marrero

Dña. María Dolores Almeida Pérez

La Comisión Recepción acuerda:

RECIBIR LA OBRA

Los reunidos hacen el recorrido total de la ubicación de las obras. Tras proceder a su reconocimiento y comprobar que se han ejecutado de acuerdo con el Proyecto aprobado e instrucciones dadas por el Director de las obras, y que se encuentran en buen estado y se pueden entregar al uso público, el funcionario técnico designado por la Administración contratante y representante de ésta, acuerda **RECIBIR** las mismas, iniciándose así el plazo de garantía. Durante este periodo, el Contratista cuidará de la conservación y policía de las obras con arreglo a lo indicado en los pliegos y las instrucciones que diere el Director de las obras.

Por la Directora de la obra, se fija el día **15 de octubre** para el inicio de la medición general de las obras, quedando notificado de esta forma el contratista para dicho acto, de conformidad con el artículo 166 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Y, en prueba de conformidad firman la presente acta en el lugar y fecha antes indicado.

Código Seguro De Verificación	AL234mxri5RMqk+3/tEP0g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Juan Rodriguez Marrero - Jefe de Unidad Técnica -JJRM	Firmado	30/09/2025 09:12:20
	Dolores Almeida Perez	Firmado	30/09/2025 09:11:23
	Jose Antonio Rodriguez Santana - Jefe de la Unidad Técnica de Infraestructuras Deportivas-JARS	Firmado	30/09/2025 08:44:52
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





IMD

Ref.: IGR 35124 E 6567 07.08.25

Exptes:

Trámite: ACTA DE RECEPCIÓN

INFORME COMPLEMENTARIO

A los efectos de la función interventora de la comprobación material de la inversión de realizan las siguientes observaciones:

ACTA DE RECEPCIÓN		
"PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA PISTA DEPORTIVA VEGA DE SAN JOSÉ"		
Se observa que, según el presupuesto, los siguientes códigos no fueron ejecutados:		
CAPÍTULO 6:		
CLAVE	MEDICIÓN	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD	
6.1	1,00	"Puerta cancela metálica en acero galvanizado"
6.4	20,00	"Vallado de parcela formado por paneles de mala electrosoldada"
CAPITULO 7:		
7.2.1.4	3,00	"Proyector led, marca Loki modelo Proflood T2_M 300 T4_750 o equivalente"
7.2.1.5	4,00	"Proyector led, marca Loki, modelo proflood T1_S 63 S_750 o equivalente"
7.2.1.6	8,00	"Proyector led, marca Loki, modelo Proflood T1_S81 S_750 o equivalente"
7.2.1.7	8,00	"Proyector led, marca Loki, modelo Proflood T1_S91 M_750 o equivalente"
7.2.1.8	1,00	"Proyector led, marca Loki, modelo Proflood T1_S95 M_750 o equivalente"
7.2.1.9	2,00	"Proyector led, marca Loki, modelo Proflood T1_S59 M_750 o equivalente"
7.2.1.10	2,00	"Proyector led, marca Loki, modelo Proflood T1_S71 M_750 o equivalente"
7.2.1.13	1,00	"Proyector led, marca Loki, modelo Proflood T2_S97 T4_750 o equivalente"
7.2.1.14	1,00	"Proyector led, marca Loki, modelo Proflood T2_M147 T4_750 o equivalente"
7.2.1.15	8,00	"Proyector led, marca Loki, modelo Proflood T1_M158 M_750 o equivalente"
7.2.1.16	1,00	"Proyector led, marca Loki, modelo Proflood T1_M158 S_750 o equivalente"
7.2.1.17	1,00	"Proyector led, marca Loki, modelo Proflood T1_S56 S_750 o equivalente"
Los siguientes códigos fueron incrementados:		
Capítulo 6		
6.2 se incrementó 1 unidad más		
6.3 se incremento de 48,26m a 91,70m		
6.6 se incrementó 10 unidades más		
Capítulo 7		
7.2.1.1 se rebajó de 12 unidades a 10		
7.2.1.3 se incrementó de 3 unidades a 10		

45758331S

RUYMAN GARCIA

(R: B76133917)

Firmado digitalmente por

45758331S RUYMAN

GARCIA (R: B76133917)

Fecha: 2025.09.29 12:32:27
+01'00'

44749047V

INGRID

CUERVO

(C:A35660844)

Firmado digitalmente

por 44749047V

INGRID CUERVO

(C:A35660844)

Fecha: 2025.09.29
12:47:37 +01'00'

45331968A

PABLO AITOR

HERNÁNDEZ

(C:A35660844)

Firmado

digitalmente por

45331968A PABLO

AITOR

HERNÁNDEZ

(C:A35660844)

Fecha: 2025.09.29
12:52:38 +01'00'

Código Seguro De Verificación	AL234mxri5RMqk+3/tEP0g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Juan Rodriguez Marrero - Jefe de Unidad Técnica -JJRM	Firmado	30/09/2025 09:12:20
	Dolores Almeida Perez	Firmado	30/09/2025 09:11:23
	Jose Antonio Rodriguez Santana - Jefe de la Unidad Técnica de Infraestructuras Deportivas-JARS	Firmado	30/09/2025 08:44:52
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

